

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей (представляется ежегодно)
за 2012 год

Утверждаю
Управляющий директор
первый заместитель генерального директора
В.И. Пешкуров
«___» _____ 20__ года
М.П.
млн. руб.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансир овать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочным процедур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЕГО, ОАО "Тываэнерго"	399.024	69.784	70.793	107.519	69.195	338.559	1.009	1%			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	303.850	54.226	53.036	93.111	51.281	254.665	1.191	-2%			
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	63.226	37.261	34.396	40.973	36.719	28.931	2.865	-8%			
1	Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кызыл	49.288	23.670	25.074	29.617	24.248	24.214	1.403	6%			
2	Модернизация комплексов учета электроэнергии (0,4 кВ)	6.009	6.009	3.642	5.160	5.160	2.367	2.367	-39%			
3	Модернизация комплексов учета электроэнергии (0,6-10 кВ)	2.185	2.185	-	1.835	1.835	2.185	2.185	-100%			
4	Реконструкция КЛ-10кВ от РП-1 до ТП 12 бассейна г. Шагонар ул. Дружбы 59/1	1.051	1.051	1.023	1.023	1.023	0.028	0.028	-3%			
5	Реконструкция ПС "Эрзин". (установка Блоков защиты, вакуумного выключателя)	1.784	1.435	1.759	0.440	1.554	0.025	0.324	23%			
6	Реконструкция ТП №16-01\1-4, ВЛ-0,4 кВ (с.морен, пекарня)	0.991	0.991	1.091	1.091	1.091		0.100	10%			
7	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №32-01-27 (замена ТМ 100кВА на ТМ 160 кВА) магазин с.Шуй, ул. Нордун 16	0.775	0.775	0.711	0.711	0.711	0.064	0.064	-8%			
8	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №33-09-24 (замена МТП 250 кВА на КТП 400 кВА) ж/д с. Кызыл - Мажалык, ул. Юбилейная д. 166	1.144	1.144	1.097	1.097	1.097	0.047	0.047	-4%			
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	5.017	2.111	0.689	0.997	0.997	4.328	1.422	-67%			
1	Организация цифровых каналов связи с ПС 35 кВ "Эрзин"(СМР, ПИР)	0.999	-	-	-	-	0.999	-	-			
2	Организация цифровых каналов связи с РЭС	2.595	0.932	-	-	-	2.595	0.932	-100%			
3	Центр обработки данных (ЦОД)	1.423	1.179	0.689	0.997	0.997	0.734	0.490	-42%			
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.5.	Прочее техническое перевооружение и реконструкция	235.607	14.855	17.952	51.141	13.565	221.407	3.097	21%			
1	Реконструкция линии Т-5, 35 кВ от ПС "Кызыльская" до ПС "Майналы"	87.099	-	-	-	-	87.099	-	-			
2	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой силовых трансформаторов (26.3 МВА на 2x16 МВА)	-	-	3.283	22.034	-	-	3.283	-			
3	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная"	-	-	-	21.678	-	-	-	-			
4	Реконструкция ВЛ 10 кВ (осуществление совместной подвески ВЛ-0,4 кВ опоры 75/77 фидер 11, ПС "Южная" Магазин, г. Кызыл, ул. Титова, 53	-	-	0.006	0.006	-	-	0.006	-			
5	Замена одноствоечной опоры №40 фидера 36-25 на анкерную в г.Кызыле, ул. Калинина, 19 (ООО "Звоветнаб")	0.074	-	-	-	-	-	0.074	-			
6	Реконструкция КЛ 10 кВ	-	-	0.200	-	-	-	0.200	-			
7	Установка второго трансформатора ТМ-400кВА в ТП 10/0,4 кВА № 310(48, 114, 55 кв жилых домов г. Кызыл)	1.571	-	-	-	1.868	1.571	-	-			
8	Замена провода сечением 50мм ² (оп. №1 - оп.03-1 10/0,4кВ) (Спортивный центр с.Сарыг-Сеп, ул.Мира,16)	0.127	-	-	-	-	-	0.127	-			
9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с.Уюк, пекарня)	0.134	0.134	0.134	-	-	-	-	0%			
10	Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМ 250кВА в КТП 10/0,4кВ №3-03-1 (спортивный центр с.Сарыг-Сеп ул.Мира,16)	0.492	-	-	-	-	-	0.492	-			
11	Установка автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 4-10-7(банно-прачечного комплекса г.Чадан)	0.011	-	-	-	-	-	0.011	-			
12	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ(замена ТМ 250 на ТМ400) Мира,13	0.445	0.445	0.445	-	0.445	-	-	0%			
13	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №33-09-24 (установка доп. Трансф. S=400 кВА в ТП №347) производственная база г. Кызыл, ул. Набережная 36	1.170	1.170	0.476	0.476	0.476	0.694	0.694	-59%			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений	
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет			
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, отходящей от ТП 10/0,4 кВ 23-01/4 с. Чодураа	0,257	-	-	-	-	0,257	-	-	-	-	-	-
15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (устройство деревянной опоры с укосом) для электроснабжения киоска по адресу: г. Кызыл, ул. Колхозная на остановке "ТЭЦ"	0,073	-	-	-	-	0,073	-	-	-	-	-	-
16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (устройство деревянной опоры с укосом) для электроснабжения жилого дома по адресу: Каа-Хемский кожуун, с. Дерзиг - Аксы, ул. Сарыг-Сепская, 25	0,072	-	-	-	-	0,072	-	-	-	-	-	-
17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (устройство деревянной опоры) для электроснабжения жилого дома по адресу: Кызылский кожуун, п. Каа-Хем, ул. Современников, 25	0,073	-	-	-	-	0,073	-	-	-	-	-	-
18	Замена силового трансформатора ТМ 63 кВА на ТМ 100 кВА, с установкой дополнительного автоматического выключателя для электроснабжения базовой станции №44734 "Баян-Кол" ТП 37-03/1-2	0,018	-	-	-	-	0,018	-	-	-	-	-	-
19	Монтаж 1,2 секций с установкой вводной ячейки, установка автоматического выключателя ном.током 40А в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №47 базовая станция сотовой подвижной связи №172450 г. Кызыл, ул. Салчак Тока, 3"а"	0,543	-	-	-	0,501	0,543	-	-	-	-	-	-
20	Реконструкция ВЛ 10 кВ п. Сук-Пак	11,630	-	-	-	-	11,630	-	-	-	-	-	-
21	Замена провода А-16 на СИП 2А 3*50+1*70+1*25 - 11 км, Замена МТП-10-0,4 кВ на КТП-10-0,4 кВ с увеличением мощности до 400 кВА - 6 шт. Установка КТП-10-0,4 кВ (250 кВА) для разгрузки существующих - 3 шт.	-	-	-	-	2,405	-	-	-	-	-	-	-
22	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ административное здание замена одноствоечной опоры №46 фидер 11, на анкерную с установкой РЛНД г. Кызыл, ул. Интернациональная, д.62	-	-	0,007	0,007	-	-	0,007	-	-	-	-	-
23	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ установка двух дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ, Л-2, ТП-3-03-1 Жилой дом, с. Сарыг-Сеп, пер. Октябрьский, 32	-	-	0,006	0,006	-	-	0,006	-	-	-	-	-
24	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ установка двух дополнительных опор, Л-2, ТП-28-03/4 Жилой дом, Овьюрский кожуун, с. Хандагайты, ул. Малцын, 1	-	-	0,006	0,006	-	-	0,006	-	-	-	-	-
25	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ установка двух дополнительных опор, ТП-28-03/1-7 Жилой дом, Овьюрский кожуун, с. Хандагайты, ул. Сыдык, 35	-	-	0,006	0,006	-	-	0,006	-	-	-	-	-
26	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ установка дополнительной опоры, ТП-3-01-2 Жилой дом, Каа-Хемский кожуун, с. Сарыг-Сеп, ул. Совхозная, д. 2а	-	-	0,003	0,003	-	-	0,003	-	-	-	-	-
27	Замена КЛ 10кВ в г. Кызыле	13,850	0,559	0,708	-	-	13,142	0,149	27%	-	-	-	-
28	Реконструкция КЛ-0,4 г. Ак-Довурак	0,776	0,525	0,776	-	-	-	0,251	48%	-	-	-	-
29	Реконструкция РП - 5 г. Кызыл, ул. Дружба (Трансформатор ТМ-1000/10)	0,300	-	-	-	-	0,300	-	-	-	-	-	-
30	Реконструкция РП - 5 г. Кызыл, ул. Дружбы (Выключатель вакуумный ВВТЭ-М-10)	-	-	0,056	0,056	1,006	-	0,056	-	-	-	-	-
31	Реконструкция ЦРП (замена ТСН 10/0,4 кВ, Выключатель, РУСН 0,4 кВ, ТН, ТТ, КЛ 10 кВ ф. № 11, 13, 17, 10-03), г. Кызыл, ул. Дружба 237Г	17,213	-	-	-	-	17,213	-	-	-	-	-	-
32	Реконструкция РП-2 (замена масляных выключателей на вакуумные) г. Кызыл	9,876	-	-	-	-	9,876	-	-	-	-	-	-
33	Система мониторинга транспорта и контроля топлива	0,053	-	-	-	-	0,053	-	-	-	-	-	-
34	Создание систем телемеханики на ПС 35 кВ "Эрзин" (СМР)	3,186	-	-	-	-	3,186	-	-	-	-	-	-
35	Замена ВЧ оборудования на ПС 110/10 кВ Сут-Холь	1,767	-	-	-	-	1,767	-	-	-	-	-	-
36	Замена аналоговой АТС на цифровую и установка системы оповещения г. Кызыл	1,203	-	-	-	-	1,203	-	-	-	-	-	-
37	Модернизация комплексов учета электроэнергии (6-10 кВ)	28,525	-	-	-	-	28,525	-	-	-	-	-	-
38	Модернизация комплексов учета электроэнергии на ПС (ПИРЬ)	0,805	-	-	-	-	0,805	-	-	-	-	-	-
39	Организация системы контроля доступа на КПП г. Кызыл, ул. Колхозная 2	0,127	0,127	0,115	0,115	0,115	0,012	-	0,012	-9%	-	-	-
40	Реконструкция административного здания ул.Рабочая, 4	4,600	0,600	1,400	-	-	3,200	0,800	133%	-	-	-	-
41	Приобретение автотранспорта	28,092	3,623	2,618	4,823	4,823	25,474	1,005	-28%	-	-	-	-
42	Приобретение спец. Автотранспорта (Урал)	3,098	3,098	3,098	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
43	Приобретение автотранспорта (Бортовой с КМУ ISUZU NQR 75R)	0,004	0,004	0,004	0,003	0,003	-	-	0%	-	-	-	-
44	Приобретение автотранспорта (УАЗы)	0,630	0,630	0,630	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
45	Вычислительная техника оргтехника	2,030	1,041	1,289	0,732	0,732	0,742	0,248	24%	-	-	-	-
46	Приобретение стола в конференц-зал	0,045	-	-	-	-	0,045	-	-	-	-	-	-
47	Автоматический газоанализатор УКР-1	0,208	-	-	-	-	0,208	-	-	-	-	-	-

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
48	Специализированный комплект для испытания электрооборудования и отыскания места повреждения подземных кабельных линий	1.102	0.850	1.102			-	0.252	30%			
49	Приборы для отыскания места повреждения подземных кабельных линий	0.344	0.344	0.344	0.269	0.269	-	-	0%			
50	Спутниковый абонентский терминал		-	0.097	0.082	0.082	-	0.097				
51	Оборудование в отдел учета и качества ООО Еврокабель		-	0.081			-	0.081				
52	Передвижной дизель-генератор	0.728	0.728	0.728			-	-	0%			
53	Автоматизированная установка "Тангенс-3М"	0.378	0.378	0.054	0.181	0.181	0.324	0.324	-86%			
54	Электронно-оптический дефектоскоп ФИЛИН-6	0.543	-	-	-	-	0.543	-				
55	Приобретение Сервера IBM	1.805	-	-	-	-	1.805	-				
56	Приобретение прибора ПКСН-1	0.130	-	-	-	-	0.130	-				
57	Прибор "Уран"	0.484	-	-	-	-	0.484	-				
58	Индикатор микропроцессорный фиксирующий ИМФ-ЗР	1.163	-	-			1.163	-				
59	Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ	0.803	-	-	-	-	0.803	-				
60	Приобретение фотоаппарата (Фотокамера Canon)	0.078	0.078	0.078	0.066	0.066	-	-	0%			
61	Стенд для испытаний	-	-	-	0.419	0.419	-	-				
62	Световая башня (СВЕБАШ АОУ)	0.090	0.090	0.090	0.076	0.076	-	-	0%			
63	Микропроцессорное устройство частотной разгрузки "Сиринус-АЧР"	0.173	0.173	-			0.173	-	-100%			
64	Дуговая защита "ОВОД-М"	7.611	0.260	0.114	0.096	0.096	7.497	0.146	-56%			
2.	Новое строительство	95.174	15.558	17.757	14.408	17.914	83.893	2.199	14%			
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2.	Прочее новое строительство	95.174	15.558	17.757	14.408	17.914	83.893	2.199	14%			
1	Строительство ПС 35/10 кВ(2*4000 кВА) "Кызыл-Мажалык"	56.707	-	-	-	-	56.707	-				
	в том числе ПТП	56.707	-	-	-	-	56.707	-				
2	Строительство ПС 35/10 кВ "Новая" пос.У-Шына (ПИРЫ)	1.650	-	-	-	-	1.650	-				
	в том числе ПТП	1.650	-	-	-	-	1.650	-				
3	Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения оперативно-служебного здания ОМОН, магазина "Чаян"	6.360	2.518	2.518	-	-	3.843	-	0%			
	в том числе ПТП	6.360	2.518	2.518	-	-	3.843	-	0%			
4	Строительство КЛ-10 кВ и ТП э.с Цех УКВ г Кызыл	2.302	-	0.068	0.071	0.071	2.234	0.068				
	в том числе ПТП	2.302	-	0.068	0.071	0.071	2.234	0.068				
5	Строительство КЛ-10кВ г. Кызыл "Учебно-лабораторный корпус 2-ая очередь" ТГУ	4.931	4.931	3.126	4.260	4.260	1.805	1.805	-37%			
	в том числе ПТП	4.931	4.931	3.126	4.260	4.260	1.805	1.805	-37%			
6	Строительство КЛ-10кВ,ВЛ-10кВ Сельскохозяйственный рынок "Сайзырал" г. Кызыл, перекресток ул. Мира- Магистральная	-	-	0.007	0.044	0.044	0.007	0.007				
	в том числе ПТП	-	-	0.007	0.044	0.044	-	0.007				
7	Строительство РП 2*630 кВА для электроснабжения оперативно-служебного здания ОМОН, магазина "Чаян"	0.124	-	0.124	-	-	-	0.124				
	в том числе ПТП	0.124	-	0.124	-	-	-	0.124				
8	Строительство трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ с силовым трансформатором ТМ-250 кВА (г.Ак-Довурак)	0.576	-	-	-	-	0.576	-				
	в том числе ПТП	0.576	-	-	-	-	0.576	-				
9	Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 с установкой двух силовых трансформаторов ТМ-400кВА г.Кызыле, ул. Магистральная, 4/4 (Пожарное депо)	0.093	-	-	-	-	0.093	-				
	в том числе ПТП	0.093	-	-	-	-	0.093	-				
10	Строительство ТП 10/0,4 кВ (2*400кВА), строительство КЛ-10 кВ Пункт ЦО ОВО г. Кызыл, ул. Дружба 120а	3.590	0.235	0.202	0.202	-	3.389	0.033	-14%			
	в том числе ПТП	3.590	0.235	0.202	0.202	-	3.389	0.033	-14%			
11	Строительство КТП с силовыми трансформаторами 2*1000кВА для объекта "Учебно-лабораторный корпус 2-ая очередь" ТГУ	7.214	4.102	0.182	0.182	-	7.032	3.919	-96%			
	в том числе ПТП	7.214	4.102	0.182	0.182	-	7.032	3.919	-96%			
12	Строительство ТП 10/0,4 (400 кВА), ВЛ-10 кВ, г.Кызыл, ул. Пушкина 67 (ООО "Кондитерская Элек")	-	-	0.798	0.955	-	-	0.798				
	в том числе ПТП	-	-	0.798	0.955	-	-	0.798				
13	Строительство ТП 10/0,4 S=400 кВА г. Кызыл, ул. Дружба, 140 а, (замена кабельной линии м/у ТП №65 и 246; Строительство ТП 10/0,4 S=400 кВА) Жилой дом, Торговый центр, Рынок Долановский	-	-	2.140	2.235	2.235	2.140	2.140				
	в том числе ПТП	-	-	2.140	2.235	2.235	2.140	2.140				
14	Строительство ТП 10/0,4 с ТМ 2*400 Правобережная, 54 0000604954	-	-	1.662	1.767	1.767	1.662	1.662				
	в том числе ПТП	-	-	1.662	1.767	1.767	1.662	1.662				
15	Строительство ТП10/0,4кВ с ТМ250кВА (демонтаж мачтовой ТП, демонтаж ТМ100кВА) жилой дом, с. Самагалтай, ул. Гагарина, 31кв.1	-	-	-	0.037	-	-	-				
	в том числе ПТП	-	-	-	0.037	-	-	-				

