

**В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» и от 28 сентября 2010 г. № 764 «Об утверждении правил осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации»**

**Информация по ремонтам  
за 2011 год по ОАО «Тываэнерго»**

**1.Выполнение ремонтной программы:**

В целях обеспечения надёжности энергоснабжения Республики Тыва разработана программа проведения ремонтных работ ОАО «Тываэнерго» на 2011 год.

Планируемый ремонтный фонд 2011 года составляет 90 883 т. руб., хозспособом 41 266 тыс. руб. (45%) и 49 617 тыс. руб. подрядом (55%)

Выполнение РП за 9 месяцев в физических объемах составляет:

тыс. руб.

№	Наименование работ	План год, км,шт	План 9 месяцев	Факт 9 месяцев	% выполнения от плана года
1	ВЛ-110кВ	19,69	19,29	35,74	185
2	ВЛ-35кВ	70,85	69,45	65,95	93
3	ВЛ-10кВ	230,97	220,72	216,81	94
4	ВЛ-0,4кВ	348,49	345,63	154,7	44
5	КЛ10-0,4кВ	11,51	11,51	1,36	12
6	Оборудование ПС 110/35кВ	26	26	22	85
7	ТП 10/0,4кВ	143	98	69	48

В соответствии с проведенным анализом программа ремонтов ОАО «Тываэнерго» за 9 месяцев выполнена на 51%.

Причинами невыполнения ремонтной программы являются несоблюдение договорных обязательств подрядчиком, не своевременная поставка материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ.

Ремонт БСК, кабельных линий 10/0,4кВ, ТП10/0,4кВ- планируется выполнить собственным персоналом, в настоящее время идет процедура закупок материалов для производства работ.

**Выполнение целевой программы по замене дефектных опор на 14.10.2011г составляет 82 % .**

п/п	Подразделение	План 2011г, шт	План 10 месяцев шт	Факт на 14.10,2011г, шт	Выполнение от плана года %
1	ЦРЭС	1462	1462	1114	76
2	ЗРЭС	1090	1090	862	79
3	ЮРЭС	950	950	957	101
4	ВРЭС	498	498	351	71
5	<b>Всего:</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>3284</b>	<b>82</b>

Зам. генерального директора по  
техническим вопросам - главный инженер

Н.А.Крылов